

**GANLØSE NORDRE VANDVÆRK**

**Dato 2013.10.07**

**Sag nr. 13315**

**Ledningsreovering Søtofteparken og Højgårdsparken**

**TIDSPLAN**

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. Første møde med Grundejerforeninger                          | 7. oktober 2013           |
| 2. Udarbejdelse af anlægsoverslag, projektplan og skitseprojekt | Ultimo oktober 2013       |
| 3. Informationsmøde med grundejere                              | Primo november 2013       |
| 4. Udarbejdelse af udbudsmateriale                              | December – januar 2013/14 |
| 5. Tilbuds- og kontraheringsperiode                             | Primo marts 2014          |
| 6. Udførelsesperiode  | April-juni 2014           |
| 7. Aflevering   | Primo juli 2014           |
| 8. Afbrydelse af eks. vandforsyning.                            | Juli 2014                 |
| 9. Afslutning sagsregnskab                                      | Juli 2014                 |
| 10. 1 års gennemgang  | Juni/juli 2015            |